





说明:

防治分区	措施类型	措施名称	单位	方案设计	三合堰	变化情况
主体工程区	工程措施	表土剥离	m ²	420	420	0
		表土回覆	m ²	420	420	0
		植草框格护坡	hm ²	0.28	0.28	0
	临时措施	防雨布苫盖	m ²	3440	0	-3440
		临时排水沟	m	590	0	-590
施工便道区	临时措施	临时沉沙池	□	3	0	-3
		临时排水沟	m	330	220	-110
		临时沉沙池	□	2	1	-1
施工场地地区	工程措施	表土剥离	m ³	180		-180
		表土回覆	m ³	180		-180
		场地整治	hm ²	0.06		-0.06
	临时措施	临时排水沟	m	40	40	0
		临时沉沙池	□	1	1	0
	植物措施	防雨布苫盖	m ²	150	150	0
		撒播种草	hm ²	0.06		-0.06
临时堆土区	临时措施	防雨布苫盖	m ²	600	600	0
		临时排水沟	m	100	100	0
		临时沉沙池	□	1	1	0

图例

-  施工场地
-  施工围堰
-  临时堆土
-  施工便道

工程点	分区	防治责任范围		
		方案设计	实际	变化情况
三合堰枢纽	主体工程区	0.94	0.94	0
	施工便道	0.25	0.21	-0.04
	施工围堰区	0.05	0.05	0
	施工场地地区	0.06	0.06	0
	临时堆土区	0.06	0.06	0
	小计	1.36	1.32	-0.04

附图3-3 三合堰工程点水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图